◈ 현 장 명 : 현석동 1-9 도시형 생활주택 신축공사

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 계약년월일 : | 2023년11월02일 |
| 2. | 착공년월일 : | 2024년03월01일 |
| 3. | 준공년월일 : | 2024년11월30일 |

# 예 정 공 정 표

2024 년도

| 세 부 공 종 명 | | | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현석동 1-3외 2필지 도시형 생활주택 신축공사 | 건축공사 | 1. 가설공사 | | | | | | 전체공정에 따른 가설 | | | | | |
| | | 2. 지하굴토흙막이 토공사 | CIP흙막이(가시설),터파기 | 잔토처리및되메우기 | | | | | | | | | |
| | | 3. 철근콘크리트공사 | L 옹벽 | 기초타설 | 지하층타설 1층타설 2층타설 | 3층타설 4층타설 | 5층타설 6층타설 | 옥탑타설 | | | | | |
| | | 4. 조적공사 | | | | 시맨트벽돌쌓기 | | | 시멘트벽돌쌓기 | | | | |
| | | 5. 미장공사 | | | | | | | 내부벽미장 | 방바닥 몰탈 | 외벽미장 | | |
| | | 6. 방수공사 | | | | 지하층액체방수 | | | 시멘트액체내부방수 | | 옥상우레탄방수 | | |
| | | 7. 타일및석공사 | | | | 석재실측1차발주 | 자재반입 | | 시공및2차실측발주 | 계단석재시공 | 타일시공 | | |
| | | 8. 금속공사 | | | | | | 방화문틀설치 | | 선홈통설치 | 계단난간,방화문설치 | | |
| | | 9. 창호,유리공사 | | | | | | | 창문틀1차설치 | 창문틀2차설치 | 창문(유리)설 창문(유리)설치 | | |
| | | 10. 도장공사 | | | | | | | | | 도장작업 | | |
| | | 11. 수장공사 | | | | | | | | 벽,천정 수장 | 바닥재시공 | | |
| | | 12. 목공사및가구공사 | | | | | | | | 목문틀설치 | 목공사 가구설치(씽키대,신발장) | | |
| | | 13. 잡공사및부대공사 | | | | | | | | | 부대공사,잡공사 | | |
| | | 14. 조경공사 | | | | | | | | | 조경공사 | | |
| | 설비공사 | 1. 급수,급탕및오,배수 배관공사 | | | 건축공정에따른 매립배관작업 | | | | | | | | |
| | | 2. 위생기구및장비설치공사 | | | | | | | | | 위생기구및장비설치 | | |
| | | 3. 환기및소화설비공사 | | | | | 건축공정에따른 매립배관작업 | | | 환기및소화설비설치 | | | |
| | | 4. 도시가스 설치공사 | | | | | | | | 가스외부벽배관설치 | 가스인입공사 | | |
| | | 5. 전열교환기설치공사 | | | | | | 건축공정에따른 매립배관작업 | | 전열교환기설치 | | | |
| | | 6. 소화설비설치 | | | | | 건축공정에따른 매립배관작업 | | | 소화설비설치 | | | |
| | 전기공사 | 1. 전력간선동력설비공사 | | | | | 건축공정에따른 매립배관작업 | | | | | | |
| | | 2. 전열전등설비공사 | | | | | 건축공정에따른 매립배관작업 | | | 전등및콘센트설치 | | | |
| | | 3. 정보통신설비공사 | | | | | 건축공정에따른 매립배관작업 | | | 통신기구설치 | | | |
| | | 4. 소방설비공사 | | | | | 건축공정에따른 매립배관작업 | | | 감지기설치 | | | |
| | | 5.냉,난방배관및기계설치공사 | | | | | 건축공정에따른 매립배관작업 | | | 냉,난방 기계설치 | | | |